Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.: Gevers Britt
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0474/965.713
e-mail: brittgevers@telenet.be

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4570855
Voorl. verslagnr.:
Datum: 08/07/2015

Klant / Opdrachtgever:
Gevers Britt
Lindelei 137 B6
2620 Hemiksem

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie**:: bestaande **Type lokalen:** appartement
Plaats onderzoek: 2VR Lindelei 137 B6 Hemiksem 2620
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/276bis/278
Datum onderzoek: 08/07/2015 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/07/2040 **Onderzoeker:** VERSCHOREN CHRIS
Eigendom van: - Gevers Lindelei 137 B6 2620 Hemiksem
Installateur: - Gevers Lindelei 137 B6 2620 Hemiksem
B.T.W.: - **ID-kaart :** -860105 256 49 **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** -8422 **Stand I :** -61619 **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 63A **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Aardelektrode: **type:** pennen **sectie:** 16 **mm²** **spreidingswaarde:** 15.8 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 2p 63A/30mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** NVT
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 2.8 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 5

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

BESLUIT

De installatie is niet conform aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd door het zelfde organisme, vóór hoger vermelde datum of **uiterlijk 18 maanden na datum handtekening akte van verkoop**, zoals voorzien door art. 276bis van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Er moet zonder vertraging voldaan worden aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

VERSCHOREN Chris
GSM: 0493/246.113
chris.verschoren@ocb.be

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49